

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről a

Név: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-047008
Adószám: 23300576-2-41.
Képviseli: dr. Lélfai Koppány, vezérigazgató

- mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Név: West Hungária Bau Kft.
Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Telephely: 9027 Győr, Ipari Park, Juharfa u. 11.
Cégjegyzékszám: 13-09-115940
Adószám: 1146830-2-13
Képviseli: Paár Attila, ügyvezető

- mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- a továbbiakban együttesen, mint Felek vagy Szerződő felek között az alábbi feltételek szerint.


1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) szerinti ajánlatkérő szervezet a Kbt. rendelkezései szerint folytatta le a „Vállalkozási szerződés a Budapest I. kerület Szentháromság tér 6., hrsz.: 6590 alatti ingatlan magasföldszinti részén a Magyarságtörténeti Kiállítás kiállítóterének végleges kialakítására illetve a kiállítóter berendezésére” tárgyú, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást. Az eljárás során az értékelési szempont a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, így a szerződés 2014. május 20. napján lépett hatályba.
2. Felek rögzítik, hogy a kiállítóterének végleges kialakítására, illetve a kiállítóter berendezésére a „Mi Magyarok” című kiállítás megvalósítása érdekében kerül sor.
3. Felek a vállalkozási szerződésben a kiállítóterének végleges kialakításának, illetve a kiállítóter berendezésének végleges határidejét a szerződéskötéstől számított 90. napjában határozták meg, figyelemmel a kiállítás 2014. augusztus 20-i megnyitásának várható időpontjára is.
4. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.3. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja [Kormányrendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet később, mint 2014. október 14. napja.”
5. **Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 132. § (2) bekezdésére tekintettel a módosítás indokát az alábbiakban határozzák meg:**


- 5.1. A Megrendelő a Vállalkozónak a feldolgozásra szánt anyagokat, tartalmakat- szöveg, film, mediális stb.-nem tudta a megfelelő időben biztosítani, így a tördelés, vágás, korrektúra, kivitelezés, installáció és a kiállítás végleges berendezése, tervszerű működése nem megoldható.
- 5.2. A Vállalkozó a szerződéses feladatait kizárólag akkor tudja szerződésszerűen teljesíteni, ha a párhuzamos munkálatok egyes részei már megvalósultak, így a vállalkezési szerződés módosítása a fentiek szerint feltétlenül szükséges.

A Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződésmódosítás 5 (öt), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőnél, 2 (kettő) példány pedig a Vállalkozónál marad.

Kelt: Budapest, 2014. szeptember 8.

Budapest, 2014. ^{szeptember 8.} ~~augusztus~~ ...


Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
képv.: dr. Lélfai Koppány vezérigazgató
Megrendelő


West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Vállalkozó

WEST HUNGÁRIA BAU KFT.
5763 hely:
11 2951 Budapest
Vendel Park, Huber u. 1
Tel.: 36 23/512 730
Lőköcsény
11 9027 Győr, Jpan Park, Juharta u. 11
Tel./fax: 36 96/511 350, 36 96/511 439
Adószám: 11469830 2 13

